

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2023. szeptember 26-i ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>Dunaföldvár, Mészáros utca 8. szám alatti ingatlanon épületek lebontása- határidő módosítása</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	DFV/831-15/2023.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 59/2023.(III.28.) KT határozattal döntött a 7020 Dunaföldvár, Mészáros utca 8. szám alatti ingatlanon épületek elbontásáról.

A Dunaföldvár, Mészáros utca 8. szám alatti ingatlanon épületek elbontására, a Dunaföldvár, Mészáros utca 6. szám alatti ingatlan tűzfalának vakolására, színezésére és a két szomszédos ingatlan telekhatárán építendő 2 m magas zárt, fém anyagú kerítés megépítésére Dunaföldvár Város Önkormányzata szerződést kötött a Generál Globál Kft.-vel (7020, Dunaföldvár, Kodály Z. u. 24., a továbbiakban: Kivitelező) A kivitelezés határideje a szerződés aláírásától számított 90 nap.

A Dunaföldvár, Mészáros utca 8. szám alatti ingatlanon az épületek elbontása 2023. június hónapban megkezdődött a hátsó melléképületek tekintetében. A bontás során a melléképületekben is előkerült leplombázott elektromos mérő órák, melyek leszerelését az EON több, mint egy hónapos csúszással tudta elvégezni.

Szintén csúszott a gázcsonk megszüntetése, melyhez a Kivitelezőnek fel kellett bontani a Mészáros utcai járda burkolatot, feltárni a gerincvezetékéről leágazó csonkot, melyet ezután visszabontottak és ledugóztak a gázszolgáltató emberei.

A fentiek miatt a 2023. augusztus végi kivitelezési határidőt nem lehetett tartani, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a bontási munkák teljeskörű elvégzése határidejének 2023. október 31-ig történő módosításához.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

**Dunaföldvár, 2023. szeptember 15.**

**Horváth Zsolt sk.**  
**polgármester**

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

1. a Dunaföldvár, Mészáros u. 8. szám alatti ingatlanon épületek teljeskörű elbontására hozzájárul a kivitelezés határidejének 2023. október 31-ig történő módosításához.
2. a 59/2023.(III.28.) KT határozat 1. pontjában „A kivitelezés határideje a szerződés aláírásától számított 90 nap” szövegrész „A kivitelezés határideje 2023. október 31. napja.”
3. a 59/2023.(III.28.) KT határozat és szerződés egyéb tekintetben nem módosul.
4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedés megtételére.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** folyamatos

**Erről értesül:**

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda
2. Pénzügyi és Adó Iroda
3. Kivitelező