



SAJTÓKÖZLEMÉNY

Végéhez közeledik a partfal-stabilizáció I. üteme a dunaföldvári Kálvárián

Dunaföldvár, 2011. szeptember 30., péntek – A támfal szerkezetépítési munkái befejeződtek, a felületkezelés, tereprendezés, és a vízelvezető építésének befejezése van hátra a dunaföldvári Kálvária-hegyen, mondta Orosz László építésvezető.

Kivitelezés során jelentős akadályoztatás nem volt, a kedvezőtlen adottságokat – szűk, meredek utcák, nehezen megközelíthető munkaterület – sikerült leküzdeni, vázolta Orosz László, az Alisca Bau Zrt. építésvezetője. – A sikeres munkában sokat segített a lakók pozitív és támogató hozzáállása, amit ezúton is köszönünk – hangsúlyozta.

Megépült az 1550 m² és 460 m támfal, ezek végleges felületképzése, színezése, a tereprendezés, füvesítés és 410 tő cserje ültetése van még hátra. Az 1650 m² vágás vízelvezető munkái közül a stációk előtti mintegy 300 m² térköves út elkészült, az Alsó-Burgundia és a Tabán utcákban pedig az előkészítő földmunkák, szükséges közműkiváltások folynak. Ezekben az utcákban a gépjárműforgalmat korlátoztuk, csak gyalogos közlekedés lehetséges. Folyik a közel 450 méter keményfa korlát építése, a Kereszthez vezető lépcső burkolása pedig 2 héten belül elkezdődik és 4 munkanapon belül be is fejeződik, mondta Orosz László hozzáfűzve, ha az időjárás még körülbelül 3 hétig kegyes lesz, október végére befejeződnek a munkák.

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dél-Dunántúli Operatív Program „Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása” pályázatán nyert el Kálvária komplex partfal stabilizáció és vízrendezés első ütemére 306 584 375 Ft uniós támogatást. A teljes költség 360 687 500 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező Alisca Bau Zrt. április 20-án kezdte meg a munkát, a teljesítés határideje október 31.